

Số: /TB-UBND

Lạc Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020**

Ngày 20/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp làm việc với các bên liên quan, về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020. Đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự có lãnh đạo các ngành thành viên Ban Điều hành dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Tư vấn lập dự án đầu tư, Tư vấn thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, cùng các bên có liên quan.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu và thảo luận của các bên liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng thống nhất và kết luận, như sau:

**1. Yêu cầu các đơn vị Tư vấn lập dự án đầu tư, Tư vấn trích đo bản đồ địa chính GPMB, Tư vấn thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán** phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát các nội dung công việc liên quan đến phân kỳ đầu tư (diện tích, nguồn vốn), hoàn thiện hồ sơ cung cấp cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, làm cơ sở trình UBND tỉnh, tiếp trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt; đề nghị Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp khẩn trương tính toán, điều chỉnh diện tích các hạng mục trong tổng diện tích GPMB được duyệt.

- Giúp chủ đầu tư xem xét, chỉnh sửa lại Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức, phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, phân thuyết minh sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. Phân biểu cần chi tiết, cụ thể hơn, thể hiện rõ các nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 1, giai đoạn 2.

- Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (gói thầu số 19):

+ Có Văn bản tổng hợp diện tích đất thu hồi GPMB các hạng mục công trình chiếm dụng của các điểm tái định cư gửi Ban quản lý và UBND huyện Lạc Sơn chậm nhất vào ngày 24/8/2020 (kèm theo bản đồ biên GPMB).

+ Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Huy Dũng và Công ty cổ phần phát triển Công nghệ cao Môi Trường: Nghiêm túc, khẩn trương chỉnh sửa hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán. Hoàn thành và giao nộp hồ sơ điểm tái định cư

xóm Sào 1, xóm Sào 2 và điểm tái định cư xóm Nhùn, chậm nhất vào ngày 24/8/2020.

+ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để cắm mốc GPMB các tuyến đường ra nghĩa địa thuộc 03 khu tái định cư. Hoàn thành và bàn giao trước ngày 15/10/2020.

- Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp:

+ Tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để cắm mốc GPMB 02 tuyến đường tránh ngập. Hoàn thành trước 30/8/2020 (hoàn thành và giao tuyến từng đoạn để triển khai trích đo bản đồ địa chính);

+ Trích đo bản đồ địa chính GPMB thuộc xã Yên Phú: Hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ bản đồ trích đo thuộc xã Yên Phú theo số liệu của Trung tâm phát triển quỹ đất đã kiểm đếm và đóng dấu của các Bên gồm: Tư vấn giám sát nghiệm thu; Sở Tài nguyên và các xã) gửi cho Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án trước ngày 24/8/2020;

- Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Nhà thầu phụ):

+ Hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ bản đồ trích đo bản đồ địa chính 02 khu tái định cư; bãi thải, bãi rác, nghĩa địa, đường điện 35kv; 422ha đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình; lòng hồ thuộc xã Văn Nghĩa, Bình Hẻm và xã Lạc Sỹ, theo số liệu của Trung tâm phát triển quỹ đất đã kiểm đếm và đóng dấu của các Bên gồm: Tư vấn giám sát nghiệm thu; Sở Tài nguyên - MT và các xã vùng dự án) gửi cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trước ngày 24/8/2020;

+ Thực hiện và đẩy nhanh tiến độ trích đo GPMB 02 tuyến đường tránh ngập. Hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/9/2020.

## **2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình (đơn vị nhận ủy thác):**

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện xem xét, nghiên cứu kỹ lại các căn cứ pháp lý có liên quan đến nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức, phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện dự án hồ chứa nước Cánh Tạng.

- Ban hành văn bản đôn đốc các Đơn vị Tư vấn Tư vấn lập dự án đầu tư, Tư vấn trích đo bản đồ địa chính GPMB, Tư vấn thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc theo thời gian nêu trên tại Mục 1.

## **3. Giao phòng Tài nguyên - Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện):**

- Phối hợp với Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, trong tuần khẩn trương khớp nối, thống nhất số liệu về diện tích giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND huyện.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn về đầu tư dự án và tư vấn thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khẩn trương thống nhất số liệu về diện tích đất chiếm dụng của các khu tái định cư, đường tránh ngập,... thuộc hợp phần bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư. Làm cơ sở áp tính toán diện tích GPMB.

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn thông báo, để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1;
- Các thành viên BĐH Hồ chứa nước Cánh Tạng huyện;
- BQL dự án ĐTXD các CT NN&PTNT PTNT tỉnh;
- Các đơn vị tư vấn dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng;
- Chánh, VPTH;
- Lưu: VT (ĐC Hiếu, Ngà).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Quốc Tiệp**